



COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA

*Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
Tel. 0865491586 fax 0865491391*

*Cod.Fisc. 80001790940
P.IVA 00201720943*

Prot. n. 7316 del 29.12.2016

**RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA DAL
SETTORE SERVIZI TECNICI
ATTIVITA' ISTITUZIONALI E
MANSIONI**

ANNO 2014

Responsabile del Servizio: arch. Italia Biello

La seguente relazione riguarda tutte le attività svolte nel corso dell'anno 2014 dagli uffici di cui la sottoscritta ha la responsabilità e precisamente;

- dall'Ufficio Tecnico Edilizia Pianificazione e Urbanistica;
- dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
- dall'Ufficio Tributi.

Tutte le mansioni inerenti la gestione delle attività urbanistiche ed edilizie interessanti il territorio comunale e riguardanti la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e tecnologiche, quali fognature e acquedotti, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, la realizzazione di aree a verde attrezzato nonché realizzazione di tutte le opere pubbliche, controllo opere di urbanizzazione realizzate dai privati, controllo del territorio, sotto il profilo idrogeologico ed ambientale, adozione/approvazione delle varianti semplificate al P.R.G. vigente (anche per eventuali realizzazioni di Opere Pubbliche) e provvedimenti conseguenti, istruttoria/adozione/approvazione di Piani Attuativi (anche in Variante al P.R.G. Vigente) di iniziativa pubblica e di iniziativa privata e provvedimenti conseguenti, adozione/approvazione del Regolamento Edilizio e sue varianti, autorizzazione, vendita o locazione immobili, certificati di destinazione urbanistica, atti e certificazioni varie attinenti la materia urbanistica, promozione e gestione tutela ambientale e sviluppo sostenibile del territorio, ambiente, ecologia, igiene urbana, rifiuti,...(in collaborazione con la ditta f.lli Valerio s.r.l. affidataria del servizio), autorizzazioni, controlli ambientali e provvedimenti conseguenti, autorizzazioni per taglio piante in ambito vincolato (verifiche e disposizioni per la tutela/valorizzazione del verde pubblico e privato), autorizzazioni edilizie/ambientali per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le comunicazioni, rilascio di permessi di costruire e relative varianti, denunce di inizio attività edilizia, certificati di agibilità, autorizzazioni per impianti pubblicitari, insegne, tende e simili, autorizzazioni e nulla osta ambientali, vincolo idrogeologico, certificazioni varie in materia edilizia, controlli sull'attività edilizia - sanzioni, ricevimento, raccolta e vidimazione depositi sismici, gestione pratiche per l'autorizzazione paesaggistica, vidimazione tipi di frazionamento ai sensi dell'art. 18 L. 47/85, redazione perizie di stima, coordinamento e gestione di tutti gli atti di trasferimento, di costituzione di servitù, ecc. conseguenti alla stipula di convenzioni urbanistiche (in collaborazione con l'Ufficio Contratti), ricerche ed accertamenti catastali, coordinamento procedure e atti conseguenti per acquisizioni di terreni comprese le fasi di determinazione indennizzi e assegnazioni, rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico, immatricolazione ascensori, gestione assegnazione numeri civici e toponomastica (accertamenti tecnici).

Viene inoltre svolto un rilevante lavoro di consulenza esterna nei confronti di cittadini, liberi professionisti, imprese, società ed enti della Provincia, per quanto riguarda le materie inerenti l'urbanistica, l'ambiente e l'edilizia sia pubblica che privata.

L'obiettivo perseguito nel 2014 dal Settore Servizi Tecnici è stato quello di realizzare i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sia per quanto concerne le attività di ordinaria gestione, sia per quello che riguarda gli investimenti connessi con la realizzazione delle opere pubbliche, applicando criteri di efficienza, sia in fase di programmazione che in quella di gestione, di efficacia e di economicità.

Per quel che concerne invece il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale per la realizzazione delle opere pubbliche, si sottolinea che:

- tutte le opere previste e finanziate sono state realizzate o sono in corso di realizzazione.

Nel corso del 2014, sono state progettate, iniziate e portate a compimento le seguenti opere rilevanti alcune progettate dall'Ufficio tecnico Comunale altre progettate esternamente:

OPERE PUBBLICHE - PROCEDIMENTI AVVIATI E CONCLUSI ANNO 2014

1. LAVORI "DI SOMMA URGENZA" RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI PUBBLICA FOGNATURA IN LOCALITÀ GUADO SAN NICOLA.

Finalità da conseguire: l'obiettivo si proponeva l'esecuzione di tutti i lavori necessari al fine di eliminare il pericolo per la salute pubblica nonché al fine di eliminare i danni ambientali determinati dalla fuoriuscita di acque luride che si riversano abbondanti a causa della pendenza della strada, durante le precipitazioni, ai danni delle abitazioni ivi collocate.

Stato di attuazione: il progetto è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale realizzato e concluso nel corso dell'anno 2014.

2. "POR MOLISE 2007/2013 - FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI - AZIONI FESR PSR E FSE - MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA - "MIGLIORAMENTO E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN LOC. CAPRIONERO"

Finalità da conseguire: L'obiettivo si proponeva la predisposizione delle schede, studi, idee e progettualità occorrenti e finalizzati alla partecipazione ai bandi di selezione delle proposte da ammettere a finanziamento nell'ambito dei programmi regionali FESR 2007/13, PSR 2007/13 e FSE 2007/13, è stato portato a termine con la redazione del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05.12.2011, ottenendo il finanziamento di € 100.000,00.

Stato di attuazione: realizzato e chiuso rapporto di concessione.

3. POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. N. 161/2013 - ACCORDO DI PROGRAMMA PAI SIRT 01BIS "IL PERCORSO FRANCIGENO NEL MOLISE: VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO" - ENTE ATTUATORE: COMUNE DI MONTERODUNI (IS) - LOCALIZZAZIONE: MONTERODUNI (IS) INTERVENTO: "COMPLETAMENTO RESTAURO CASTELLO PIGNATELLI" IMPORTO FINANZIAMENTO: € 411.766,31

Finalità da conseguire: Il progetto del P.A.I. S.I.R.T. è relativo al recupero e valorizzazione di un tratto della Via Francigena relativo ai comuni di Montaquila, Longano, Sant'Agapito e Monteroduni.

Il progetto rientra in un discorso più ampio, che interessa complessivamente l'intera Regione e che fa riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico del Molise.

La posizione geografica del Molise in generale ed in particolare quella interessata dal progetto garantisce il collegamento dei percorsi francigeni alla rete dei siti archeologici della regione ed a quelli nazionali, che a loro volta integrano quella europea, rafforzando le funzioni non trascurabili che le infrastrutture molisane hanno avuto nelle varie successioni storiche.

Il progetto è finalizzato alla crescita sociale e culturale della popolazione residente tramite anche la conservazione e rivitalizzazione del patrimonio architettonico e storico, oltre a quello naturale, in modo da garantire la presenza sul territorio delle popolazioni, disponendo di una adeguata rete di servizi ed infrastrutture.

Stato di attuazione: il progetto è stato approvato ed i lavori sono in corso di esecuzione.

4. APQ – DIFESA DEL SUOLO – SOTTOSCRITTO FRA LA REGIONE MOLISE E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN DATA 2.05.2012 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLONE E CADUTA ASSI LUNGO LA STRADA DI ACCESSO ALL'INGRESSO NORD-EST DEL CIMITERO – CUP: G32J12000250002

Finalità da conseguire: il progetto ha come obiettivo la sistemazione idraulica del Torrente Vallone e caduta massi lungo la strada di accesso all'ingresso nord-est del cimitero.

Stato di attuazione: il progetto è stato approvato realizzato e chiuso il rapporto di concessione.

5. PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) RISORSE 2000 – 2006 – SETTORE DI INTERVENTO: ASSE III AMBIENTE E TERRITORIO – LINEA DI INTERVENTO III A VALORIZZAZIONE CULTURALE ED ATTIVITÀ TURISTICA – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 766 DEL 13 SETTEMBRE 2010 – INTERVENTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DEL CASTELLO PIGNATELLI” – CUP: G36D09000110002 – IMPORTO FINANZIAMENTO € 400.000,00 – RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE ACCESSO AL “CASTELLO PIGNATELLI”

Finalità da conseguire: l'obiettivo si proponeva la realizzazione dei lavori sistemazione e rifacimento della viabilità di accesso al Castello Pignatelli;

Stato di attuazione: il progetto esecutivo è stato predisposto dal tecnico esterno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12.08.2013, i lavori sono stati realizzati e chiuso il rapporto di concessione.

6. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 APRILE 2011 N. 321 – EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. GALILEI – RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO – CONTRIBUTO € 700.000,00

Finalità da conseguire: l'obiettivo si proponeva l'ultimazione dei lavori di completamento del nuovo Edificio scolastico e l'apertura della nuova sede scolastica;

Stato di attuazione: i lavori sono stati completati, la sede è stata aperta ed è stato chiuso il rapporto di concessione.

7. PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR 2007-2013. ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO III.D "SISTEMA IDRICO INTEGRATO". DELIBERA CIPE 11.07.2012, N. 79 - OBIETTIVO DI SERVIZIO "IDRICO INTEGRATO". STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE IN MOLISE. PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2007 - 2013 - ABBATTIMENTO DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNE AI COMUNI - ACQUEDOTTI COMUNALI DI MONTERODUNI - S. AGAPITO - LONGANO

Finalità da conseguire: l'obiettivo si propone di efficientare le condotte idriche dei comuni rientranti nel progetto;

Stato di attuazione: è stato redatto il progetto esecutivo e si è in attesa del disciplinare di concessione del finanziamento.

8. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2007/2013 - MISURA 125 (SECONDA EDIZIONE) "MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN

PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - "MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOCALITÀ GUADO SAN NICOLA – CAMPOSACCO E STRADA COLLE DEL VARCO"

Finalità da conseguire: l'obiettivo si propone di risistemare e mettere in sicurezza le strade comunali in località Guado San Nicola;

Stato di attuazione: è stato redatto il progetto esecutivo e i lavori sono stati realizzati.

9. “ART. 128 D. LGS. 163/2006 – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014”

Finalità da conseguire: l'obiettivo si proponeva la predisposizione dell'elenco contenente il programma dei lavori pubblici da realizzare;

Stato di attuazione: Concluso.

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA ANNO 2014

Nel 2014 l'attività edilizia ha subito un sensibile rallentamento con un deciso calo degli interventi di nuova edificazione; sono state accertate entrate per contributi di costruzione pari ad € **6.769,28**.

Decisamente diminuita anche l'attività edilizia minore, quella in sostanza di manutenzione del patrimonio edilizio esistente che si è attestata per il 2014 in **n. 100 interventi** (comprensivi di DIA e comunicazioni per attività edilizia libera).

GESTIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda la gestione del personale si rileva quanto segue:

- 1) Nel 2014 non si è avuto l'inserimento di nuove figure tecniche pertanto tutta l'attività è stata svolta direttamente dalla sottoscritta con la collaborazione di un funzionario di cat. B non tecnico;
- 2) il Settore ha operato con lo stesso personale ma con orario ridotto dalle 36 ore settimanali a 18 ore settimanali dal 01 luglio 2014 al 15.09.2014 per rinnovo contratto a seguito di nuove elezioni.

Si fa, inoltre, presente che oltre ai servizi specificatamente tecnici, questo ufficio è investito anche della responsabilità del Servizio Tributi - IUC (IMU - TASI - TARI) e IDRICO.

SERVIZIO TRIBUTI

Obiettivi generali

Obiettivo del Servizio è la gestione dei tributi in ottemperanza alle scelte ed alle indicazioni programmatiche individuate dall'Amministrazione in materia di politica tributaria. Si provvede alla ricerca degli strumenti atti a ridurre il fenomeno dell'evasione attraverso anche azioni accertatrici e di verifica svolgendo tutte le altre attività e competenze che le disposizioni di legge ed i regolamenti prevedono.

Attività svolta

Il lavoro è stato abbastanza regolare e snello provvedendo ai vari e diversi adempimenti previsti dalla legge.

Criticità riscontrate

Le difficoltà riscontrate hanno riguardato il nuovo tributo IUC per il quale è stato necessario predisporre un regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 3.9.2014.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Si espongono di seguito i principali indicatori dell'attività amministrativa del Settore Servizi Tecnici:

Sono redatti i seguenti atti e documenti:

- sono state rispettate tutte le comunicazioni di competenza nei tempi dovuti;
- sono state redatte n. 28 proposte di Giunta;
- sono state redatte n. 6 proposte di Consiglio;
- sono state redatte n. 13 determinine come Responsabile del Servizio tecnico manutentivo - settore Urbanistico/Manutentivo;
- sono state redatte n. 84 determinine come settore Lavori Pubblici e Espropri;
- sono state redatte n. 4 determinine come Datore di Lavoro;
- sono state redatte n. 12 determinine come Responsabile del Servizio Tributi;
- sono stati rilasciati n. 10 Permessi di Costruire;
- sono state rilasciate n. 22 DIA - SCIA;
- sono stati rilasciati vari attestati, autorizzazioni e certificati (agibilità e destinazione urbanistica);
- sono stati eseguiti tutti i necessari sopralluoghi di competenza;
- sono stati rilasciati Permessi di Costruire in Sanatoria;
- è stata svolta attività di controllo sull'attività edilizia nel territorio comunale;

Relativamente all'attività urbanistico edilizia, sono state determinate le seguenti somme:

- sanzioni amministrative € 309,32.

L'attività svolta ha tendenzialmente conseguito obiettivi di miglioramento sotto il profilo dell'efficacia dell'azione nel soddisfacimento dei bisogni della collettività, dell'efficienza nell'impiego delle risorse disponibili e dell'economicità nel contenimento dei costi di gestione.

Gli obiettivi assegnati al servizio presentano un grado di attuazione pari al 100%, con le precisazioni illustrate per quelli non completamente realizzati o tuttora in corso di svolgimento.

Responsabile del Servizio
f.to Arch. Italia Biello

ALLEGATO 2) Scheda obiettivo

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici						1	
Denominazione obiettivo LAVORI "DI SOMMA URGENZA" RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI PUBBLICA FOGNATURA IN LOCALITÀ GUADO SAN NICOLA.							
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)							
Descrizione obiettivo L'obiettivo si proponeva l'esecuzione di tutti i lavori necessari al fine di eliminare il pericolo per la salute pubblica nonché al fine di eliminare i danni ambientali determinati dalla fuoriuscita di acque luride che si riversano abbondanti a causa della pendenza della strada, durante le precipitazioni, ai danni delle abitazioni ivi collocate.							
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)	
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno							
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)	
100%							
Personale coinvolto ³				Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	
//	0	0	10003	06.02.2.001	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶ Il progetto è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale realizzato e concluso nel corso dell'anno 2014							

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici						2	
Denominazione obiettivo "POR MOLISE 2007/2013 - FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI - AZIONI FESR PSR E FSE - MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA - "MIGLIORAMENTO E RIFACIMENTO ACQUEDOTTO RURALE IN LOC. CAPRIONERO"							
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)							
Descrizione obiettivo L'obiettivo si proponeva la predisposizione delle schede, studi, idee e progettualità occorrenti e finalizzati alla partecipazione ai bandi di selezione delle proposte da ammettere a finanziamento nell'ambito dei programmi regionali FESR 2007/13, PSR 2007/13 e FSE 2007/13, è stato portato a termine con la redazione del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 05.12.2011, ottenendo il finanziamento di € 100.000,00.							
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)	
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno							
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)	
100%							
Personale coinvolto ³				Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	
//	0	0	10008	09.04.2.007	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶ Realizzato e chiuso rapporto di concessione.							

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici		3
Denominazione obiettivo POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. N. 161/2013 - ACCORDO DI PROGRAMMA PAI SIRT 01BIS "IL PERCORSO FRANCIGENO NEL MOLISE: VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO" - ENTE ATTUATORE: COMUNE DI MONTERODUNI (IS) - LOCALIZZAZIONE: MONTERODUNI (IS) INTERVENTO: "COMPLETAMENTO RESTAURO CASTELLO PIGNATELLI" IMPORTO FINANZIAMENTO: € 411.766,31		
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)		
Descrizione obiettivo Il progetto del P.A.I. S.I.R.T. è relativo al recupero e valorizzazione di un tratto della Via Francigena relativo ai comuni di Montaquila, Longano, Sant'Agapito e Monteroduni. Il progetto rientra in un discorso più ampio, che interessa complessivamente l'intera Regione e che fa riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico artistico e paesaggistico del Molise. La posizione geografica del Molise in generale ed in particolare quella interessata dal progetto garantisce il collegamento dei percorsi francigeni alla rete dei siti archeologici della regione ed a quelli nazionali, che a loro volta integrano quella europea, rafforzando le funzioni non trascurabili che le infrastrutture molisane hanno avuto nelle varie successioni storiche. Il progetto è finalizzato alla crescita sociale e culturale della popolazione residente tramite anche la conservazione e rivitalizzazione del patrimonio architettonico e storico, oltre a quello naturale, in modo da garantire la presenza sul territorio delle popolazioni, disponendo di una adeguata rete di servizi ed infrastrutture.		
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹		(Previsto)
Realizzazione tempestiva procedimento in corso		
Verifica ²		(percentuale di raggiungimento ottenuto)
80%		
Personale coinvolto ³		Risorse finanziarie ⁴
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵
//	0	0
	Nr. cap.	Descrizione cap.
	3028	07.01.2.007
	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵
	€ 411.766,31	€ 0,00
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶		
Il progetto è stato approvato ed i lavori sono in corso di esecuzione		

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici		4
Denominazione obiettivo APQ – DIFESA DEL SUOLO – SOTTOSCRITTO FRA LA REGIONE MOLISE E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN DATA 2.05.2012 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLONE E CADUTA ASSI LUNGO LA STRADA DI ACCESSO ALL'INGRESSO NORD-EST DEL CIMITERO – CUP: G32J12000250002		
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)		
Descrizione obiettivo Il progetto ha come obiettivo la sistemazione idraulica del Torrente Vallone e caduta massi lungo la strada di accesso all'ingresso nord-est del cimitero.		
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹		(Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno		
Verifica ²		(percentuale di raggiungimento ottenuto)
100%		
Personale coinvolto ³		Risorse finanziarie ⁴

Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵
//	0	0	10011	09.04.2.007	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶ Il progetto è stato approvato realizzato e chiuso il rapporto di concessione.						

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici						5
Denominazione obiettivo PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) RISORSE 2000 – 2006 – SETTORE DI INTERVENTO: ASSE III AMBIENTE E TERRITORIO – LINEA DI INTERVENTO III A VALORIZZAZIONE CULTURALE ED ATTIVITÀ TURISTICA – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 766 DEL 13 SETTEMBRE 2010 – INTERVENTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DEL CASTELLO PIGNATELLI” – CUP: G36D09000110002 – IMPORTO FINANZIAMENTO € 400.000,00 – RIPROGRAMMAZIONE ECONOMIE – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE ACCESSO AL “CASTELLO PIGNATELLI”						
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)						
Descrizione obiettivo L'obiettivo si proponeva la realizzazione dei lavori sistemazione e rifacimento della viabilità di accesso al Castello Pignatelli.						
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno						
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)
100%						
Personale coinvolto ³			Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵
//	0	0	3449	09.01.2.001	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶ Il progetto esecutivo è stato predisposto da tecnico esterno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12.08.2013, i lavori sono stati realizzati e chiuso il rapporto di concessione.						

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici						6
Denominazione obiettivo DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21 APRILE 2011 N. 321 – EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. GALILEI – RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO – CONTRIBUTO € 700.000,00						
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)						
Descrizione obiettivo L'obiettivo si proponeva l'ultimazione dei lavori di completamento del nuovo Edificio scolastico e l'apertura della nuova sede scolastica.						
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno						
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)
100%						
Personale coinvolto ³			Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵
//	0	0	3141	04.03.2.001	€ 700.000,00	€ 700.000,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶
 I lavori sono stati completati, la sede è stata aperta ed è stato chiuso il rapporto di concessione.

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici						7	
Denominazione obiettivo PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR 2007-2013. ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO III.D "SISTEMA IDRICO INTEGRATO". DELIBERA CIPE 11.07.2012, N. 79 - OBIETTIVO DI SERVIZIO "IDRICO INTEGRATO". STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE IN MOLISE. PROGETTAZIONE TERRITORIALE 2007 - 2013 - ABBATTIMENTO DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNE AI COMUNI - ACQUEDOTTI COMUNALI DI MONTERODUNI - S. AGAPITO - LONGANO							
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)							
Descrizione obiettivo L'obiettivo si propone di efficientare le condotte idriche dei comuni rientranti nel progetto;							
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)	
Realizzazione tempestiva il procedimento è in corso							
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)	
100%							
Personale coinvolto ³				Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	
//	0	0	3030	09.04.2.007	€ 516.290,00	€ 0,00	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶ E' stato redatto il progetto esecutivo e si è in attesa del disciplinare di concessione del finanziamento.							

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici						8	
Denominazione obiettivo PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2007/2013 - MISURA 125 (SECONDA EDIZIONE) "MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - "MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOCALITÀ GUADO SAN NICOLA – CAMPOSACCO E STRADA COLLE DEL VARCO"							
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)							
Descrizione obiettivo L'obiettivo si propone di risistemare e mettere in sicurezza le strade comunali in località Guado San Nicola.							
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)	
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno							
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)	
100%							
Personale coinvolto ³				Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	
//	0	0	10009	08.01.2.007	€ 162.688,37	€ 162.688,37	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶ E' stato redatto il progetto esecutivo e i lavori sono stati realizzati.							

Centro di responsabilità Area/Settore IV Lavori Pubblici						9	
Denominazione obiettivo “ART. 128 D. LGS. 163/2006 – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014”							
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)							
Descrizione obiettivo L'obiettivo si proponeva la predisposizione dell'elenco contenente il programma dei lavori pubblici da realizzare.							
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)	
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno							
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)	
100%							
Personale coinvolto ³				Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	
//	0	0	//	//	€ //	€ //	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶							
Concluso							

Centro di responsabilità Area/Settore III Edilizia – Urbanistica – Assetto del Territorio						10	
Denominazione obiettivo EDILIZIA PRIVATA							
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)							
Descrizione obiettivo Svolgimento di tutte le procedure relative alle pratiche edilizie in genere (Permessi di Costruire, SCIA, CILA, CIL, Certificati di destinazione Urbanistica, Autorizzazioni paesaggistiche etc.).							
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹						(Previsto)	
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno							
Verifica ²						(percentuale di raggiungimento ottenuto)	
100%							
Personale coinvolto ³				Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	
Sassara Antonella	1	1	//	//	€ //	€ //	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶							
Nel 2014 l' attività edilizia ha subito un sensibile rallentamento con un deciso calo degli interventi di nuova edificazione; sono state accertate entrate per contributi di costruzione pari ad € 6.769,28 . Decisamente diminuita anche l'attività edilizia minore, quella in sostanza di manutenzione del patrimonio edilizio esistente che si è attestata per il 2014 in n. 100 interventi (comprensivi di DIA e comunicazioni per attività edilizia libera).							

Centro di responsabilità Area/Settore VI Tributi						11	
Denominazione obiettivo GESTIONE UFFICIO TRIBUTI							
Classificazione dell'obiettivo e conseguente peso assegnato (75% o 25 %)							
Descrizione obiettivo Obiettivo del Servizio è la gestione dei tributi in ottemperanza alle scelte ed alle indicazioni programmatiche individuate dall'Amministrazione in materia di politica tributaria. Si provvede alla ricerca degli strumenti atti							

a ridurre il fenomeno dell'evasione attraverso anche azioni accertatrici e di verifica svolgendo tutte le altre attività e competenze che le disposizioni di legge ed i regolamenti prevedono.						
Indicatori di risultato o parametri di risultato ¹ (Previsto)						
Realizzazione tempestiva ed in corso di anno						
Verifica ² (percentuale di raggiungimento ottenuto)						
100%						
Personale coinvolto ³			Risorse finanziarie ⁴			
Nome dipendente	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵	Nr. cap.	Descrizione cap.	Previsto ⁵	Utilizzato ⁵
Scarduzio Antonina	1	1	//	//	€ //	€ //
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo ⁶ Il lavoro è stato abbastanza regolare e snello provvedendo ai vari e diversi adempimenti previsti dalla legge. Le difficoltà riscontrate hanno riguardato il nuovo tributo IUC per il quale è stato necessario predisporre un regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 3.9.2014.						

Il Responsabile del servizio
f.to arch. Italia Biello

1 Indicazione dei parametri che permettono di misurare in modo oggettivo il risultato che si attende di raggiungere dall'attuazione dell'obiettivo

2 Da compilare in sede di verifica da parte del responsabile del Servizio;

3 individuazione del personale dipendente che partecipa con il responsabile gestionale all'attuazione dell'obiettivo

4 quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per raggiungere l'obiettivo.

5 Nella scheda sono presenti il campo "previsto" per indicare le risorse ed il personale che sono state assegnate al centro di responsabilità per l'attuazione dell'obiettivo, e il campo "utilizzato" da compilare in sede di verifica, da parte del responsabile del Servizio, per indicare le risorse ed il personale effettivamente utilizzato nell'attuazione dell'obiettivo

6 è un campo di testo da compilare da parte del Responsabile del Servizio in sede di verifica e nel quale inserire tutte quelle informazioni utili a spiegare le cause di del mancato raggiungimento dell'obiettivo .